

Ημερομηνία : 12/5/2014

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία **ΕΤ.Μ.ΕΡ. Α.Ε.**, ανέλαβε και εκτέλεσε ως Ανάδοχος, για λογαριασμό της εταιρείας **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.** στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου το έργο :
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΡΩΝ GROUP I & GROUP II ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ K-1001 C/D"

Ανάθεση : 22/02/2011
Αρ. Σύμβασης : 4403013251
Προϋπολογισμός : 302.000 €
Ημερομηνία Περάτωσης : 12/09/2011
Συνολικό Τίμημα : 273.121,85 €
Περιγραφή Εργασιών : Το έργο περιελάμβανε τις παρακάτω κύριες εργασίες:
Προμήθεια όλων των υλικών αυλών και στηριγμάτων, προκατασκευή 36 τεμ. coils των λεβήτων K-1001 C/D, προκατασκευή όλων των στηριγμάτων στήριξης των coil από υλικό inox.
Επί τόπου άνοιγμα των οικονομητήρων, αποξήλωση παλαιών στοιχείων, μοντάρισμα νέων coils και συνδέσεις με τους υπάρχοντες αυλούς, ποιοτικοί έλεγχοι, υδραυλική δοκιμή σε πίεση 80bar, αποκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.
Αυλοί : Φ 38mm * 2,9mm πάχος (ST 35,8 / III DIN 17175)
Σύνολο συγκολλήσεων: 993 τεμ.

Συνολική διάρκεια των εργασιών 6,5 μήνες με διάρκεια επί τόπου εργασιών 17 ημέρες στον λέβητα K-1001 D και 14 ημέρες στον λέβητα K-1001 C.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες, όπως αυτές τιμολογήθηκαν ανήλθαν σε : 273.121,85 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ανωτέρω εργασίες κατανέμονται ως εξής :


ΕΤΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ
2011	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ	120.000,00 €	273.121,85 €
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ	153.121,85 €	

Η εκτέλεση του έργου έγινε με απολύτως ικανοποιητικό τρόπο μέσα στους απαιτούμενους χρόνους.
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται στην ως άνω εταιρεία μετά από αίτησή της και για κάθε νόμιμη χρήση.

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α. Ε

Ο Επιβλέπων Μηχανικός


ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

K. Methenitis
Maintenance Manager of Aspropyrgos Refinery